

注意保存



一、 新竣工工程

新竣工交付使用的工程有 2 项, 昌平南平房改造工程、密闭式清洁站工程。



图 1 昌平南平房改造工程



图 2 密闭式清洁站工程

二、 重点在施工程进度情况

(一) 在施新建工程

1. 城环景观设计学大楼：2020 年 4 月 20 日复工。室内外装修、管线安装中。



图 3 城环景观设计学大楼全景

2. 实验设备 2 号楼：2020 年 5 月 1 日复工，室内精装作业及设备安装中。
3. 国家发展研究院大楼：2020 年 4 月 22 日复工。室内外装修及室内管线、设备安装中。



图 4 实验设备 2 号楼五层洁净实验室墙板运输



图 5 国家发展研究院顶墙龙骨安装

4. 餐饮综合楼：2020 年 4 月 15 日复工。目前正在进行室外市政道路管线和室内装修收尾工程。
5. 工学院与交叉学科大楼 2 号楼：2020 年 3 月 17 日复工。基础底板结构施工中。




图 6 餐饮综合楼室内中庭装修



图 7 工学院与交叉学科大楼 2 号楼筏板基础施工

6. 化学学院 E 区大楼：2020 年 4 月 26 日复工。开始进行土方开挖作业。



图 8 化学学院 E 区大楼土方开挖作业

(二) 在施改造工程

1. 图书馆东楼修缮改造：2020 年 4 月 13 日复工。内装修和设备安装正在施工。
2. 成府园食堂装修工程：2020 年 5 月 18 日复工，目前配合校医院防疫要求，正在做设计调整及费用估算。



图 9 图书馆东楼修缮改造室内机电管线安装施工



图 10 成府园食堂装修工程首层就餐区

3. 昌平园区实验动物临建设施：2020 年 5 月 4 日复工,钢结构防火涂料修补施工。
4. 35 楼地下室装修工程:室内装修及安装完工，待验收。



图 11 昌平园区实验动物临建设施钢结构防火涂料修补




图 12 35 楼地下室装修工程植物墙、采光顶

5. 昌平校区航空航天推进实验室装修：2020 年 5 月 4 日复工。目前正在拆除工作。
6. 畅春园 60 号楼装修：由于处于居民区待复工。



图 13 昌平校区航空航天推进实验室装修工程拆除作业



图 14 畅春园 60 号楼装修拆除建筑垃圾统一装袋、码放

7. 文史楼改造：2020 年 4 月 30 日开工，正在室内拆除工作。



图 15 文史楼改造工程搭设临建